

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดลาดยาง สายชนมเงิน หมู่ ๗ บ้านสุขสำราญ	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑ เม.ย - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโนนทอง ซอย ลานมันเื่อมพร	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (ซอยลุงนาย)	๔๙๙,๗๐๐ (โอนตั้งใหม่)	๔๙๖,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอยลุงไกร)	๔๙๓,๖๐๐ (โอนตั้งใหม่)	๔๙๒,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีทอง จากบ้านนางเย็นถึงถนนลาดยางตะวันตกตามปูเสื่อชะเง้อ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสง่า บริเวณถนนตัดใหม่เส้นทางมาวัดอาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งพัฒนา หมู่ ๗ บ้านสุขสำราญ	๒๓๑,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๗ (เส้นขนมเงิน ถึงแยกหมู่ที่ ๑๐)	๓๒๗,๙๐๐ (โอนตั้งใหม่)	๓๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (เส้นเชื่อมต่อเทศบาลหนองกี่)	๑๒,๐๐๐ (โอนตั้งใหม่)	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพาร์มณพรัตน์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนทอง	๒๐๓,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก สาย แยงแอะเชิล หมู่ที่ ๕ บ้านเสื่อชะเง้อ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน สายเลียบบคลอง (คลองเศรษฐี) หมู่ 12	๒๖๓,๕๐๐ เงินสะสม	๒๖๓,๕๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายขันตีพัฒนา) หมู่ ๑๒	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๔	โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	๑๓,๗๐๐	๑๓,๗๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทุ่งรวงทอง) หมู่ ๑๒	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายต่อจากเส้น แสงจันทร์) หมู่ ๑๒	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายลุงนาย) หมู่ ๑๒	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเกตุหนองโพธิ์) หมู่ ๓	๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ สายแสงจันทร์	๗๑,๕๐๐	๗๑,๕๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ สายลุงไกร ซอย ๒	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ (เส้นข้างองค์การบริหารส่วนตำบลถึงสามแยก)	๔๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๔๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ ๑ สายเชื่อมต่อเขตเทศบาลหนองกี่	๒๗๖,๐๐๐ เงินสะสม	๒๗๖,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ ๑๒ ซอยเฉิดฉาย	๔๙๑,๐๐๐ เงินสะสม	๔๙๑,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๔	โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	๑๓,๗๐๐ เงินสะสม	๑๓,๗๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกต์ บ้านทุ่งรวงทอง	๙,๖๓๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๙,๖๓๓,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
	<b>รวม ๒๕ โครงการ</b>	<b>๑๕,๖๔๓,๔๐๐</b>				
<b>๒.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ</b>						
๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๔,๕๒๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๒	โครงการปกป้องสถาบัน	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของบุคลากร องค์การบริหาร ส่วนตำบลและประชาคมตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๙๘๒	๑ เม.ย. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนอง กี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖	โครงการจ้างเหมานักการภารโรง	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๗	โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในอาคาร ๆ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต. และป้าย รณรงค์โครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อปรับปรุง เครือข่ายขององค์กรการบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๑	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อปฏิบัติงาน ธุรกรรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลในการดูแลรักษาระบบประปา หมู่บ้าน	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลในกองคลัง	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๔	โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการจ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทุ่งรวงทอง	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๖	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลใน กองการศึกษา	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๘	โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๑๙	สำรวจความพึงพอใจ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	<b>รวม ๑๙ โครงการ</b>	<b>๑,๖๘๔,๕๐๐</b>				
<b>๓.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง</b>						
๑	โครงการผลิตข้าวอินทรีย์	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสด	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๓๐,๐๐๐	๑,๘๙๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	<b>รวม ๕ โครงการ</b>	<b>๑๐๕,๐๐๐</b>				
<b>๔.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>						
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๙๘๔,๐๐๐	๑,๑๐๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๖๓๐,๐๐๐	๓,๓๑๓,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๙๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและการขับชื้อปลอดภัยในระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย)	๔๓๑,๒๓๐	๒๕,๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
<b>รวม ๑๓ โครงการ</b>		<b>๕,๓๗๗,๒๓๐</b>				
<b>๕.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น และนันทนาการ</b>						
๑	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	๓๒๗,๖๐๐	๒๓๕,๐๐๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๓๑๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

				๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖		
๔	โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	๑๙,๘๒๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองกี่สุขสำราญ ตามโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๕,๐๐๐	๕๔,๗๐๐.๕๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑๕,๓๓๐	๖,๐๓๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๑,๓๘๐	๔,๒๒๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๓	ค่าหนังสือเรียน	๗,๐๐๐	๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๑๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๐,๑๕๐	๓,๗๗๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
	<b>รวม ๑๔ โครงการ</b>	<b>๙๒๓,๔๖๐</b>				
๑	โครงการ อบต.สัญจร	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๕๖,๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๓๐,๐๐๐	๑,๘๙๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๖,๐๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๕๐,๐๐๐	๒๓,๕๗๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและ เยาวชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	รวม ๙ โครงการ	๒๙๕,๐๐๐				
	รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๕ โครงการ	๒๓,๙๕๖,๕๙๐				

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗