

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักสาย ปากทางเข้าบ้านเสื่อชะเง้อเชื่อมบ้านสุขสำราญ	๗๓๖,๐๐๐	๐	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ถนนสายศรีวิบูลย์	๒๘,๖๐๐	๐	๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนทอง (สายนพรัตน์บุรี)	๒๙,๑๐๐	๐	๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง สายทุ่งรวงทอง	๕๓,๘๐๐	๐	๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านเสื่อชะเง้อ (สายเจริญ – อวา)	๑๐,๙๐๐	๐	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง สายแสงจันทร์ทอง	๕๙,๙๐๐	๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านเสื่อชะเง้อ (สายแยงอะเหล็ล)	๑๕,๗๐๐	๐	๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๘	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก และดินกลบหลุมพร้อมปรับระดับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง	๓๑๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒	๑๓๔,๐๐๐	๐	๙ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๙ ก.พ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒ ม.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาบ้านเสื่อชะเง้อ หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐	๐	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
	รวม ๑๒ โครงการ	๒๐๓,๒๐๐๐	๑,๔๐๐			
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ						
๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๖,๖๕๕	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลและประชาคมตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา	๒๗๖,๐๐๐	๔,๔๖๓	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๓	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	๑๐,๐๐๐	๔,๓๑๘	๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนอง กี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๔๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการจ้างเหมาบุคคลอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ฯ	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖	โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในอาคาร ฯ	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อปฏิบัติงาน ธุรกรรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๖,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการจ้างเหมาบุคคลในการดูแลรักษาระบบประปา หมู่บ้าน	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๙	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลในกองคลัง	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง
๑๐	โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๑๑	โครงการจ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทุ่งรวงทอง	๒๑๖,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๑๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลใน กองการศึกษา	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๑๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ	๑๐๘,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๑๔	โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	๒๑๖,๐๐๐	๐	๓ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๑๕	สำรวจความพึงพอใจ	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	รวม ๑๖ โครงการ	๑,๕๘๕,๕๐๐	๑๕,๔๓๖			
๓.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง						
๑	โครงการผลิตข้าวอินทรีย์	๑๕,๐๐๐	๑๐,๙๕๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ ๑๒	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโนนทอง ซอยปริจันทร์	๔๙๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายทุ่ง ซอย ๓ หลังลานมันเอี่ยมพร หมู่ ๓ บ้านโนนทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	๔๔๖,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน นายตุ้ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีสง่า ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	๒๕๓,๖๐๐	๑,๖๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาชื่น หมู่ที่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	๙๑๐,๐๐๐	๐	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
	รวม ๖ โครงการ	๒,๒๙๕,๘๐๐	๑๖,๗๕๐			

๔.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๙๖๗,๒๐๐	๙๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๑๖๓,๒๐๐	๑,๓๐๗,๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๗๔๐	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐	๕๖๘	๑ ส.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณสุขและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย)	๓๑๐,๓๔๐	๙๔,๑๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ		๔,๕๕๒,๗๔๐	๑,๔๙๖,๖๔๘			
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น และนันทนาการ						
๑	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๘๕,๖๔๐	๓,๙๑๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๒๐,๐๐๐	๘,๘๙๒	๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา

				๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕		
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ ส.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๔	โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อำเภอหนอง กี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองกี่สุขสำราญ ตาม โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียน หนองกี่ปราสาทพัฒนา	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๖,๔๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๗	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑๔,๖๒๐	๘,๙๒๖	๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๘	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๐,๒๐๐	๕,๙๗๕	๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๙	ค่าหนังสือเรียน	๖,๘๐๐	๔,๒๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๑๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๖,๘๐๐	๓,๐๓๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
๑๑	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาด พัฒนา	๓๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองศึกษา
	รวม ๑๑ โครงการ	๙๒๐,๔๖๐	๓๘,๔๓๙			
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๒๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๖๐,๐๐๐	๒๕,๓๐๐	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด


๓	โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	๑,๑๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๒,๗๕๕	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๑๖,๔๓๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๔๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
	รวม ๗ โครงการ	๒๙๕,๐๐๐	๑๐๘,๑๘๕			
	รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๖๐ โครงการ	๑๒,๔๗๒,๑๒๐	๑,๖๗๖,๘๕๘			


ปัญหาและอุปสรรค


จากการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งรวมทั้งสิ้น๖๐.....โครงการ พบว่ามีการดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน แต่ยังมีบางโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องด้วยบางโครงการ/กิจกรรม ต้องรอการจัดสรรอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างที่รับผิดชอบให้ดำเนินโครงการตามแผนที่เรากำหนดไว้
๒. ให้ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่แผนดำเนินงานกำหนด เพื่องานจะไม่ได้กระจุก ณ เดือนใดเดือนหนึ่ง


ลงชื่อ..... ผู้บันทึกข้อมูล
(นางสาวรุ่งลาวัลย์ หงษ์จันอัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ลงชื่อ..... ผู้รับรองข้อมูล
(นางเพชรลดา กมลพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด


ลงชื่อ..... ผู้รับรองข้อมูล
(นายคมสัน กุลไกรจักร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา